

OBRA:		136 - Reforma no ginásio Delaville						
ENDEREÇO:		Av. Beira Rio						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8						
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	DRENAGEM E ESGOTO		6,38%	15.430,68	100,00% R\$ 15.430,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PASSEIO		19,30%	46.674,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 23.337,34	50,00% R\$ 23.337,33
3	PINTURA		17,50%	42.314,06	15,00% R\$ 6.347,11	15,00% R\$ 6.347,11	20,00% R\$ 8.462,81	50,00% R\$ 21.157,03
4	INSTALACAO ELÉTRICA		8,15%	19.706,82	10,00% R\$ 1.970,68	20,00% R\$ 3.941,36	70,00% R\$ 13.794,78	0,00% R\$ 0,00
5	QUADRA		38,61%	93.373,20	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 46.686,60	40,00% R\$ 37.349,28	10,00% R\$ 9.337,32
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10,06%	24.316,22	25,00% R\$ 6.079,06	25,00% R\$ 6.079,06	25,00% R\$ 6.079,06	25,00% R\$ 6.079,04
	TOTAL SIMPLES		100,00%	241.815,65	12,33% R\$ 29.827,53	26,08% R\$ 63.054,13	36,81% R\$ 89.023,27	24,78% R\$ 59.910,72
	TOTAL ACUMULADO		100,00%	241.815,65	12,33% R\$ 29.827,53	38,41% R\$ 92.881,66	75,22% R\$ 181.904,93	100,00% R\$ 241.815,65